

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโคกกลาง ม. ๑๒	✓			๑๖๙,๖๐๐	๑๖๙,๖๐๐	๓/๑๒/๖๕. - ๑๘/๑/๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมบ้านดงเค็ง ม.๘	✓			๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓/๑๒/๖๕ - ๑๘/๑/๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนชาติ ม. ๕	✓			๙๐,๐๐๐	๙๐,๓๐๐	๓/๑๒/๖๕- ๑๘/๑/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนชาด ม.๕	✓			๑๙๘,๖๐๐	๑๙๘,๖๐๐	๖ /๒/๖๖. - ๒๓/๓/๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมบ้านหนองช้างน้ำ ม.๔	✓			๘๔,๗๐๐	๘๔,๗๐๐	๖/๒/๖๖ - ๒๓/๓/๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองโสน พัฒนา ม.๑๓	✓			๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๖/๒/๖๖-๒๓/๓/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง ม. ๑๑	✓			๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๖ /๒/๖๖. - ๒๓/๓/๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านหัวละเลิง ม.๖	✓			๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๖/๒/๖๖ - ๒๓/๓/๖๖
๙	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกศูนย์เด็กเล็กวัดชัยศรี อบต.ดงเค็ง	✓			๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๖/๒/๖๖-๒๓/๓/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ ๗	✓			๒๐๖,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๙ /๓/๖๖ - ๒๙/๓/๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองคู ม.๙	✓			๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๙/๓/๖๖ - ๒๙/๓/๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม. ๑	✓			๒๕๘,๑๐๐	๒๕๘,๑๐๐	๙/๓/๖๖-๓๐/๔/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	ซ่อมแซมถนนผิวหินคลุกบ้าน โกรก หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๙/๓/๖๖. -๗/๔/๖๖
๑๔	อบรมกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ ป่าชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙/๓/๖๖ - ๗/๔/๖๖
๑๕	เรียนรู้ป้องกันห้องไม่พร้อมใน วัยรุ่น	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓/๑๒/๖๕- ๑๘/๑/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	อบรมคุณธรรมฯ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙/๐๓/๖๖. - ๙/๐๓/๖๖
๑๗	ออกบริการเคลื่อนที่พบ ประชาชน	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕/๐๓/๖๖ - ๑๘/๐๓/๖๖
๑๘	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕/๐๓/๖๖- ๒๕/๐๓/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
๑๙	งานกีฬา	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๘ /๐๑/๖๖. - ๑๘/๐๑/๖๖
๒๐	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕/๐๑/๖๖ - ๑๕/๐๑/๖๖
๒๑	จัดเพณีกุ่มข้าวใหญ่	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐	๒๕/๐๑/๖๖- ๒๘/๐๑/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒ /๐๘/๖๖. - ๒/๐๘/๖๖
๒๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๘/๐๘/๖๖ - ๑๘/๐๘/๖๖
๒๔	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๓/๐๘/๖๖- ๑๑/๑๐/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๘/๐๑/๖๖ - ๘/๐๑/๖๖
๒๖	อาหารเสริม(นม)	✓			๑,๐๖๗,๒๐๐	๑,๐๖๗,๒๐๐	๑/๑๐/๖๕ - ๓๐/๑๑/๖๖
๒๗	อุดหนุนอาหารกลางวัน	✓			๒,๔๙๒,๐๐๐	๒,๔๙๒,๐๐๐	๑/๑๐/๖๕- ๓๐/๑๑/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษาสนับสนุนอาหาร	✓			๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๑/๑๐/๖๕. - ๓๐/๐๙/๖๖
๒๙	สื่อการเรียนการสอน	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓/๑๒/๖๕ - ๓/๐๑/๖๖
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา	✓			๑๘๓,๙๕๐	๑๘๓,๙๕๐	๓/๑๒/๖๕- ๑๘/๑๐/๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาเรื่องงบประมาณในการดำเนินการ ในช่วงต้นปีงบประมาณ มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องรองบประมาณจากรัฐบาล ทั้งอุดหนุนทั่วไป ภาษีจัดสรร รวมถึงรายได้ในการจัดเก็บภาษีของ อบต.เอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญและจำเป็นก่อน การดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ จึงมีการดำเนินงานได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี
